



Projet de création d'une retenue collective de substitution – Site de Caussade

Réunion d'information avec les Irrigants





Ordre du jour

- Présentation du projet
 - Historique et caractéristiques
 - Etat d'avancement
 - Le coût
- Calendrier prévisionnel
- Fonctionnement ASA et coûts
- Questions diverses



Le projet

Bref historique:

2013: maîtrise d'ouvrage du projet par le SDCI 47 – partenaires CD47/CA47/ASA des coteaux du Tolzac

2014: étude de faisabilité par bureau d'étude ISL – rendu nov. 2014

2016: négociation foncière + lancement dossier d'autorisation (APD)


2017: acquisition foncière (Février) + dépôt dossier d'autorisation (Juin)



Le projet

Pourquoi le site de Caussade ?

	Caussade	Maure	Moulinet
+	Bassin versant – V_e/V_t – Contexte foncier	Bassin versant – Position amont	Volume stocké – Position amont – V_e/V_t
-	Position aval	Opposition foncière – Volume exploitable	Bassin versant – Volume exploitable



Retenue de Caussade


✓ Le site de Caussade

- Bassin versant = 630 ha
- Volume stocké = 920 000m³
- Volume disponible = 900 000 m³
- Surface du plan d'eau = 20 ha
- Surface totale acquise = 23 ha

- Volume irrigation = 433 000 m³
- Coût estimatif : 3M€

Légende

- Limite du plan d'eau
- - - Bande tampon





Etat d'avancement

■ ■ ■ ————— ■ ■
Etude d'impact et dossier d'autorisation : EN COURS

- Début des inventaires en Juillet 2016 et qui s'échelonnent jusqu'en Mai 2017
- Etude hydraulique/génie civil pour dimensionnement du remblais + organes de sécurité

→ Première version dossier APD envoyé à la DDT début Mars

Dépôt final prévu en Juin 2017

En parallèle: négociation et acquisition foncière – 13 propriétaires – 23 ha – signature du dernier acte en Février 2017



Répartition des Volumes (PGE)

Irrigation (non financé)	352 000 m ³
Irrigation financé	80 000 m ³
Soutien d'étéage	233 000 m ³
Culot	20 000 m ³
Gestion interannuelle	235 000 m ³



Calendrier prévisionnel



LOT-ET-GARONNE
Le Département

Calendrier

Projet de Caussade

Mars 2017

		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
<u>2016</u>	Négociation foncière				0/13				10/13	12/13			Bornage
	Dossier autorisation							X	X	X		X	X
	Négociation foncière		13/13										
	Dossier autorisation		X	X	X		Dépôt DDT						
<u>2017</u>	Financements				Dépôt DDT		Refus						
	Instruction			Echange pré-dossier			Instruction dossier (4 mois)				Enquête publique (3 mois)		
	Instruction	CODERST/Autorisation (2 mois)											
<u>2018</u>	Appel d'offre/travaux												
	Financements				Dépôt DDT		Envoi région						Accord région



Merci de votre attention

